附件

东川区2022年整合使用财政涉农资金项目进度情况表

序号	项目名称	实施单位	项目建设内容	资金安排（万元）	项目进展情况	累计资金支出金额（万元）	备注
1	阿旺镇"一村一品"云南参连片种植提效项目	阿旺镇	建设云南参连片种植区机耕道路32522米，其中针对急弯陡坡路段实施硬化处理，硬化长度9757米；云南参连片种植区育苗保水配合，建设泉水取水池、取水坝10座；配套建设100立方米蓄水池20座；建设DN32直缝焊管输水管道19346米，DN50直缝焊管输水管道22690米。	700	已完成建设。	540.8378	
2	阿旺镇农产品产销对接中心项目	阿旺镇	项目新建农产品产销对接中心占地20亩，政府投资实施"三通一平"、污水收集处理等基础设施；企业投资建设室内阳光晒场2000平方米，室外晒场3000平方米，建设厂房2000平方米，农产品清洗池200立方米，腌渍水池600立方米，业务用房及农产品分拣处理设备等。	20	正在进行场地平整和砌挡墙。	20	
3	东川区阿旺镇关中村花椒种植引水灌溉工程	阿旺镇	新建挡水坝2座，坝后取水沉砂池2座；新建200立方米蓄水池5座，100立方米蓄水池10座；安装DN100直缝焊管管道13.6公里，DN60直缝焊管管道14.6公里，DN40PE管道5.2公里，DN32PE管道14.5公里。	533.48	已完工。	427.864042	
4	阿旺镇东片区生产用水自然能提水工程项目	阿旺镇	新建取水口1座，DN1220螺旋钢动力管1390米；新建设备用房220平方米，购买自然能提水设备1套；输水提升管道DN133米无缝钢管5260米、DN159米无缝钢管8788米；新建1000立方米高位水池3个、2000立方米高位水池2个；新建二级500立方米蓄水池15座、100立方米蓄水池12座；新建DN80主供水管35800米、DN50支管长度18000米。	1000	已完成设备房和设备安装和焊接管道。	1000	
5	东川区阿旺镇2022年花椒产业示范基地建设项目	阿旺镇	1.财政资金投入：新建DN60镀锌钢管2000米，新建DN100镀锌钢管3000米，安装PE50高密度聚乙烯管6000米，新建200立方蓄水池4座；2.以奖代补投入：建设花椒示范基地600亩，安装滴灌设施600亩；3.社会资本投入：流转土地600亩。	138.53	已完工。	52.927	
6	阿旺镇新碧嘎村农业产业光伏配水项目	阿旺镇	新建光伏板14000㎡，河堤挡墙2000m³，泵站3座，200m3提水前池1座，一级提水管Q355C DN200×6.5mm热镀锌钢管约4000m，二级提水管Q355C DN200×6.5mm热镀锌钢管和Q355C DN125×4.5mm热镀锌钢管合约3000m，铺设主输水管约6000m，铺设配水支管约118000m，500立方米蓄水池5座，300立方米蓄水池4个，200立方米蓄水池10个，100立方米蓄水池2个，20立方米取水池5个；建设相应附属设施设备。	400	已完成光伏板基础建设，已完成六个水池建设。	391.22	
7	2022年阿旺镇岩头村打马坎人畜引水取水项目	阿旺镇	在东川区阿旺镇岩头村小龙潭打马坎海拔 1834 米处修建一个取水口， 将水导入动力管道并引入设备房内自然能提水系统，在河道下游海拔 1779 米 处安装一套自然能提水系统，将水提到海拔 2412 米处高位水池。每天提水 500m3，设计扬程 660m	59.29	已完工。	59.29	
8	阿旺镇大石头自然能提水项目	阿旺镇	在大石头建设一座自然能提水	58.95	已完工。	58.95	
9	2022年阿旺镇大石头村大坪子等9个小组污水收集处理项目	阿旺镇	1.铺设污水管主排污管7218米，铺设污水管分管5845米；2.配建污水管网检查井278个；3.在阿旺镇大石头村未规划建设的9个村民小组范围内根据人口密度、污水产生数量（按云南省环保局统计标准:人居日用水量80L,污水收集氧化时间7天计算）合理分配，计划建设水泥混凝土现浇氧化塘16座，合计容量620m3。	57.36	已完工。	57.359161	
10	2022年阿旺镇农村生活垃圾收集、转运、处理建设项目	阿旺镇	1.购买3立方米可移动式垃圾箱160个，购买裂解炉+烟气处理成套设备一套；2.建设12个农村垃圾中转站；3.阿旺镇垃圾处理厂扩建厂房846平方米，建设配套蓄水池1个共计18立方米。	444.33	已完工。	444.33	
11	2022年阿旺镇岩头村新村子等9个小组生活污水收集处理项目	阿旺镇	在阿旺镇岩头村新村子等9个小组铺设管网22751m；检查井510个；氧化塘14座，合计容量935立方。	166.68	已完工。	166.68	
12	东川区乌龙镇乡村振兴高品质花椒种植示范基地建设项目	东川区发改局	种植良种"九叶青"花椒8000亩；新建DN100主输水管网26.6千米，DN60分水管网32千米；新建产业道路26公里；新建蓄水池16000立方米，及相应配套附属设施。	2000	正常施工。	2000	
13	进城集中安置点搬迁群众饮水安全有保障改造提升工程	东川区发改局	新建输配水管12.222千米、计量设施（水表）6737套、供水水箱48个（其中：3吨卧式不锈钢水箱11个、5吨卧式不锈钢水箱36个、188吨地下水箱1个）、成品分水器1121个、供水设备检修维护3座等供水附属设施改造，建立数据管理中心7个。	1273.46	已完工	991.09	
14	东川区移民搬迁创业就业基地项目（2021年续建）	东川区发改局	东川区起嘎移民搬迁创业就业基地位于东川区碧谷街道起嘎社区，距离东川易地搬迁起嘎1和起嘎2集中安置点直线距离约500米，项目总投资5006.05万元，规划用地面积7.46 亩，建筑占地面积 2733.34平方米，总建筑面积 5564.94平方米。建设内容包含三层厂房3788.40平方米；仓库370.44平方米，辅助用房建筑面积 1406.1平方米；配套附属设施面积2555.65平方米。建设期限为2021年1月至2022年12月。项目建成后拟出租给昆明和昇隆电子科技有限公司电子元件加工项目和云南臻云芽农业科技有限公司食用菌项目使用。	614.5	该资金用于采购电子元件加工设备，已于2022年11月3日完成采购合同签订，现设备已进场、正在安装、调试。	614.50	
15	易地扶贫搬迁集中安置区聘用搬迁群众公共服务岗位	东川区发改局	用于招聘公共服务岗位和"一站式"社区综合服务设施建设	50	实施方案正在编制中，完成方案编制后资金可支付。	0.00	
16	易地扶贫搬迁进城大型集中安置点水电物业费减免补贴	东川区发改局	针对东川区易地搬迁建档立卡800人以上大型进城集中安置点进行生活费用补贴。	99	已完成。对东川区易地搬迁建档立卡800人以上大型进城集中安置点4334户搬迁户已发放到户生活费补贴。	99.00	
17	昆明市东川区进城安置区基础设施建设配套项目	东川区发改局	本项目建设内容为小区排水沟工程：新修排水沟50m；中水回用工程：浇 灌快速取水阀46套，喷灌控制阀门井43座，自动排气阀2座，DN80PE给水管4m，DN65PE给水管336m，DN50PE给水管132m，DN40PE给水管184m， DN32PE给水管698m，DN25PE给水管143m，DN20PE给水管6611m，环境提 升改造面积721㎡。监控工程：监控系统86套，交换机2套，监控电脑4台。门 禁工程：门禁系统2套。休息座椅：23套。安置区立面改造面积约300㎡，墙面 涂漆4500㎡，中水处理池遮雨棚1座。	100	正常施工，已完成新修排水沟50m；中水回用工程：浇灌快速取水阀46套，喷灌控制阀门井43座，自动排气阀2座，DN80PE给水管 4m，DN65PE给水管336m，DN50PE给水管132m，DN40PE给水管184m， DN32PE给水管698m，DN25PE给水管143m，DN20PE给水管6611m，环境提 升改造面积721㎡建设内容。	0.00	
18	东川区易地扶贫搬迁乡镇安置点、进城集中安置点对门山片区安全防护及基础设施建设项目	东川区发改局	本项目建设总投资 406 万元。其中：建设安装工程费 347.66万元，占项目建设总投资的 85.62%；工程建设其他费用 31.12 万元，占项目建设总投资的7.22%；基本预备费 27.22 万元，占 项目建设总投资的 6.71%。项目建设规模及建设内容方面为： 洗尾嘎一期、二期集中安置点：1.新建围栏1252.71m；2.新 建围墙 695m；3.新建有效容积12m³化粪池 51 座；4.道路硬化 1000m。阿旺镇芋头塘安置点：1.新建安全护栏 408m；2.场地硬化781.21 ㎡；3.新建红白理事场所 1 个面积 80 ㎡及其配套遮雨大 棚 1 个面积 200 ㎡；4.公厕 1 座22.79 ㎡；5.安装太阳能路灯 52 盏（单臂太阳能路灯 11 盏、悬挂太阳能路灯 41 盏）。 进城集中安置点对门山片区：1.围墙 67.53m；2.钢楼梯 1 道 21.83 ㎡；3.护栏 43.96 ㎡；4.新建小区进出管理安全防护门 4 道（大门 3 道，门禁 1 道）。专家组认为建设工程规模及内容 符合项目建设需要及相关行业规范要求。	283.01	正常施工，阿旺镇芋头塘安置点以建设完成；洗尾嘎一期、二期集中安置点：1.新建围栏 1252.71m；2.新 建围墙 695m；3.新建有效容积 12m³化粪池 51座；4.道路硬化 1000m已完成。	184.024694	
19	东川区易地扶贫搬迁进城集中安置点红白理事场所建设项目	东川区发改局	本项目估算总投资为 999.92 万元，其中工程费用 819.63 万元； 工程建设其他费用 123.69 万元；预备费 56.60 万元（工程费与其他费 的总和减去土地费的 6%）。本工程位于昆明市东川区西北方向，集义路南侧。地块西侧为康 和园居住片区，北侧为集义路，场地西北角为派出所。项目规划用地面积约 8659.38 ㎡，约 12.99 亩，容积率 0.23，总建筑面积约2020 ㎡，地块绿地率为 52.61%，其中：礼堂建筑面积约2000 ㎡；管理建筑面积约 20 ㎡，道路硬地面积约 1883.9 ㎡，包含 15 个停车位。 可建设红白理事场所具有 5 个礼堂，建筑基底面积为 2220 ㎡， 每个礼堂主要由独立式厨房、存储空间、带棚顶室外活动场地组成，礼堂之间相对独立又互相关联。 项目主要建设内容括：红白理事礼堂、片区服务配套用房、片 区内道路、绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施等。	0.811956	地勘检测已完成。	0.00	
20	昆明市东川区起嘎安置区安全防护工程	东川区发改局	建设内容包含新建防护围栏，新建围墙，新建不锈钢护栏。计划沿安置区外围安装2.4m高防护围栏，每3.6m浇筑0.4×0.4×2.4混凝土柱。围墙基座采用钢筋混凝土结构并贴1cm厚火烧岩饰面石板，高度高于地面1.2m。围栏材料为镀锌方管成品栏杆安装。围栏与基座使用不锈钢膨胀螺丝焊接固定，接口处设置盖板遮挡；居民楼外围安装不锈钢护栏，护栏采用不锈钢成品护栏安装。本项目主要工程量包括：新建防护围栏982.8m，新建围墙158.46m，新建不锈钢护栏2174.53m。	160	已完工。	126.1	
21	红土地镇火腿加工厂建设项目	红土地镇	新建火腿腌制车间600平方米，初加工车间200平方米，火腿晾挂车间600平方米，火腿加工包装车间250平方米，成品仓库200平方米，综合管理用房670平方米；购置机器设备等。	156	正在进行厂房主体工程建设。	92.6828	
22	红土地镇农村循环经济一体化项目	红土地镇	建设青储饲料厂3个；建设畜禽粪污资源化利用处理点3个。	251.6	新田青储饲料厂主体基本完工，设备已购置，正在进行场外附属工程建设。	183.2476	
23	东川区-红土地镇_产业项目_红土地镇林下经济项目	红土地镇	发展林下经济1000亩（其中种植仿野生羊肚菌400亩，竹荪300亩，中药材300亩）；建设500平方米晒场1个；新建200立方米水池2个；新建管网10000米；新建300立方米冷库2个；安装外围隔桩760根及外围铁丝网4550平方米；建设滴喷灌设施；安装网络布线及摄像头。	319.85	已完成招标，已种植羊肚菌75亩，炭房片区羊肚菌已种植80亩，滴喷灌设施完成，200立方米水池浇筑完成，冷库完成1个，引水管网施工完成，正在进行围栏安装。	229.9725	
24	红土地镇小杂粮产业发展项目	红土地镇	发展青稞、荞麦、马铃薯、油菜等小杂粮种植4000亩	68	正在发展小杂粮种植。	68	
25	东川区红土地镇松毛棚村花椒种植引水灌溉工程	红土地镇	新建DN200镀锌钢管7703米、DN50镀锌钢管4334.4米，闸阀井27座，20立方米蓄水池17座，50立方米蓄水池7座。	386.2	水池浇筑完成24个，DN200镀锌钢管7703米，DN50镀锌钢管4334.4米。	383.369825	
26	红土地镇蚂蟥箐村和新乐村污水治理项目	红土地镇	建设地埋式一体化污水处理系统8座；新建污水管道41.399千米，其中：DN200（HDPE双壁波纹管）13.138千米、DN300（HDPE双壁波纹管）8961米、UPVC管DN110接户管19.3千米；入户收集池770座及配套污水检查井977座，沉泥井98座等。	1000	上蚂蟥箐管网已完成，下蚂蝗箐管道沟槽开挖完成；土木村管道沟槽开挖，波纹管安装完成1500米，分管安装完成1200米；岳家包包路面开槽施工，分管沟槽开挖。	848	
27	红土地镇花沟村2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目	红土地镇	建设导视标牌20个，安装景观、网红打卡美陈49个，安装互联网智慧公共监控系统1套，购买垃圾清运车2辆。	80	景区标识牌立柱1个已安装。臂式景区标牌10个已定制完成，待运输及安装。景观、网红打卡美陈44个，互联网智慧公共监控系统1套，已定制完成，待运输及安装。户外露营基地已完成场地平整，正在施工中。直播室已建设完成，直播培训活动拟于12月	0	
28	（2022）昆明市东川区2021年自然村通村道路路面硬化工程	东川区交运局	道路硬化总里程4.7公里，路面有效宽度不低于4.5米，局部受限路段不低于3.5米。	164	完工。	147.406956	
29	（2022）东川区白马滩道路路面硬化工程	东川区交运局	道路硬化总里程0.7公里，路面有效宽度不低于8米，采用沥青混凝土路面。	179.39	已完工。	179.345708	
30	2021年东川区农村公路生命安全防护工程（2022）	东川区交运局	治理隐患里程20.3公里，对存在安全隐患路段进行增设安全防护设施及标志标牌等工程，新建波形护栏总长6公里。	112	已完工。	71.1	
31	2021年东川区三丘田小桥新建建设项目（2022）	东川区交运局	新建桥梁1座（总长21米、桥宽6米），两岸桥台均为片块石混凝土重力式桥台，桥面铺筑混凝土面层。	48	已完工。	43.6	
32	东川区阿旺镇大田坝桥、鲁家田桥、麻栗湾桥建设项目（2022）	东川区交运局	新建3座桥梁，桥跨均为3×16米，包含引道工程共计159.18米	168.1	完成鲁家田桥的桩基冲孔。	168.1	
33	碧谷街道箐口村乡村旅游公路建设项目（2021年续建）	东川区交运局	该项目起于汪家箐止于紫霞宫，全线总长约9KM，对该路线实施小块面层、塌方清理、M7.5浆砌挡土墙等工程	715.47	路面已完成。	538.9	
34	2022年草原生态修复治理项目	区林草局	人工种草20060亩(其中种植巨菌草60亩)；草原改良10000亩，围栏建设31276米。	1050	截止8月10日已完成：人工种草20060亩(其中种植巨菌草60亩)；草原改良10000亩，围栏建设31276米。	444.834062	
35	碧谷街道龙潭社区小龙潭自然村民族团结进步示范村创建项目	碧谷街道	1.龙潭社区小龙潭机耕路硬化1300米；2.新建混凝土沟渠500米；3.村内道路硬化800米；4.建设雨污分流管网及砼排水沟800米，污水管材料为DN300双壁波纹管，设置DN800塑料检查井20个，砼排水沟尺寸为0.6米x0.7米，沟壁厚0.2米；5.新建苗族文化宣传牌坊1座，高6米，宽12米；6.新建民族文化活动场所，墙面喷刷外墙涂料1800平方米，绘制民族团结进步宣传彩绘400平方米，建设民族文化宣传栏30米。	198.51	项目已完工，8月12日完成初验。	197.505793	
36	东川区汤丹镇望厂村民族团结进步示范村	东川区民族宗教局	（1）健康步道提升改造项目：健康步道 1700m，步道配套垃圾桶 15 个； （2）村庄路面提升改造项目：村庄路面提升 195m； （3）村庄墙面墙绘项目：村庄墙绘 500 ㎡ （4）景观设施小品布置项目：景观亭 3 个，景观花箱 30 个。 （5）村庄停车场建设项目：村庄停车场 118 ㎡。 （6）村庄公共卫生间提升项目：村庄公共卫生间 1 个，32.65 ㎡ （7）庭院改造项目：庭院改造 190 ㎡	99.88	村庄路面提升改造项目（含路基、拆除路面、混凝土浇筑）1170平方米；村庄停车场建设项目（含场地平整、混泥土浇筑）118平方米；村庄公共卫生间32.65平方米；道路护栏320米；花箱、绿植30个；墙面一般抹灰500；已完成总工程量的67%。	30.58	
37	东川区铜都街道块河村民族团结进步示范村	东川区民族宗教局	新建民族团结活动广场900平方米， 新建停车场288平方米，新建景观绿化面积600平方米（含宣传栏及墙体彩绘）	100	项目已完成挡墙、长廊基础、场平，部分车道施工，各种材料备好。	32.69773	
38	东川区铜都街道腊利社区民族团结进步示范社区	东川区民族宗教局	1、民族文化长廊：在腊利村入村主干道两侧墙面绘制民族团结进步宣传彩绘，彩绘面积400平方米；建设民族文化宣传栏30米；喷刷外墙涂料2000平方米。 2、陈列室改造：原有建筑改造为陈列室，改造面积80平方米。 3、民族文化活动场所：在腊利社区居委会场所内建设民族文化宣传栏9米；绘制民族团结进步宣传彩绘60平方米。	17.12	1、陈列室施工完成；2、墙体装饰外墙漆施工完成；3、党建宣传栏制作完成，12月14日进行安装；4、墙体彩绘待建设单位确定后组织进行绘制。	11.104163	
39	东川区_村基础设施_汤丹镇民族团结进步示范镇创建项目	东川区民族宗教局	1.修缮集镇至元宝村委会道路3000米，其中汤丹镇政府门口主干道修复400米，汤丹交叉口至元宝村委会道路修复2600米。2.集镇路灯亮化，道路长6300米，共安装太阳能路灯90盏。3.民族文化广场改建，景观绿化214平方米，景观水电1944平方米，增设4组标识标牌，新建台阶125平方米；硬质铺装翻新200平方米，贴面、台阶、背景修复，坐凳种植池2组。4.洒海村人居环境改造提升，景观绿化1200平方米，硬质铺装720平方米，水景156.20平方米，入户围墙320米，民族雕塑1组，入村形象墙1组，装饰水车2组，种植陶罐、石槽43组，景观水电1834平方米。5.洒海村花海内部利用太阳能灯和城市民用通用电设计夜间景观灯、灯光小品；红色文化与党建亮化，金色花海园林小品，花海家电引入1组，配电箱3组。6.洒海村林果产业示范园，种植血橙、沃柑600亩。	500	1.修缮集镇道路3283平方米。2.集镇路灯亮化，道路长6300米，共安装太阳能路灯117盏。3.民族文化广场改建，景观绿化214平方米，平缘石拆除新安装160米，增设4组标识标牌，新建台阶125平方米；硬质铺装翻新277平方米，贴面、台阶、背景修复350平方米，坐凳种植池2组，图腾柱及浮雕修复48平方米，改造水电共1123米，排水管道233米。4.洒海村人居环境改造提升，景观绿化1800平方米，硬质铺装1083平方米，水景156.20平方米1座，入户围墙320米，砖砌挡土墙4.5方，毛石挂土墙216方，民族雕塑1组，入村形象墙1组，装饰水车2组，景观水电3460平方米，水溪跌水10座，鹅暖石铺底90平方米，400x400x80浅灰色预制砼植草砖停车场303平方米，入户庭院门11户，庭院竹篱围篱115平方米，次入口水景观1座。5.洒海村花海内部利用太阳能灯和城市民用通用电设计夜间景观灯、灯光小品；红色文化与党建亮化，金色花海园林小品，花海家电引入1组，综合布3*4YJV防水电缆线9000米。灯效控制防水不锈钢配电箱3组，制作5米*5米广告字6个，制作4米*4米广告字28个，已安装。	500	415.311107	
40	东川区优质稻高产创建示范项目	东川区农业农村局	种植优质稻11637亩，其中：铜都街道2355亩、碧谷街道2500亩、乌龙镇3000亩、阿旺镇370亩、拖布卡镇712亩、汤丹镇2700亩。	426.2	全区实施优质稻高产创建11637亩，其中：铜都街道2315.21亩、碧谷街道2112.93亩、乌龙镇3000亩、阿旺镇504亩、拖布卡镇1548.86亩、汤丹镇2156亩。发放补助水稻专用复合肥466吨、氮肥233吨，飞防11637亩次，受益农户4607户9214人，直接受益脱贫户1842户。	426.2	
41	东川区"东川大蒜"产业园项目	东川区农业农村局	技术规范种植大蒜200亩；扩宽机耕道路1900米；大蒜分拣晾晒中心2500平方米；开展东川大蒜繁种试验26亩，开展三品一标前期工作、技术培训、产销对接等。	500	完成技术规范种植大蒜200亩；完成扩宽机耕道路1900米；待完成大蒜分拣晾晒中心2500平方米；已开展东川大蒜繁种试验26亩，引导企业开展三品一标前期工作、完成技术培训、正展产销对接等。	498	
42	东川区现代农业产业园（孵化基地）项目	东川区农业农村局	新建普通大棚18亩，现代化大棚25亩；水肥一体化设施改造80亩；建设300立方水池2个；新建电力配套设施；试验示范水果和蔬菜等经济作物80亩。土壤改良80亩	632.1	完成新建普通大棚18亩，完成现代化大棚25亩；完成水肥一体化设施改造80亩；完成建设300立方水池2个；完成新建电力配套设施；完成试验示范水果和蔬菜等经济作物80亩。完成土壤改良80亩。	525.0952	
43	东川区特色水果果蝇防治技术示范推广项目	东川区农业农村局	在东川区具有一定规模、形成品牌及效益较好的水果产业开展果蝇综合防治示范，计划示范面积1000亩。以东川无花果、小枣为主，开展整形修剪、科学管理水肥、果蝇综合防治等新技术培训和指导，提高经济效益，为种植户增收、乡村振兴做出示范	51.6	完成示范面积1303.8亩。	51.6	
44	东川区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	东川区农业农村局	新建冷库13个，库容为10760立方米；配套设施大棚3615平方米，场地硬化814立方米。	364	完成新建冷库13个，库容为10760立方米；配套设施大棚3615平方米，场地硬化814立方米。	364	
45	东川区2022年扶持农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息项目	东川区农业农村局	农业新型经营主体通过土地流转、务工、订单农业等方式带动农户50户以上（其中脱贫户不少于30户）、贷款额度最高不超过100万元，财政给予3年的贷款利率（央行当期公布的LPR执行）贴息金额补助。	28.171845	已推荐33家新型经营主体到区金融部门申请金融扶贫贴息贷款，获批13家，分三次拨付补助资金共281718.45元。	28.171845	
46	东川区2021年高标准农田建设项目（2021年续建）	东川区农业农村局	原渠道改建管道3679.4米、改造修复渠道17.2185千米；建设供水主管道939.1米、供水支管道77830.2米；新建混凝土灌水桩1391个、设计排涝泵站1座；原机耕道路硬化6082.6米；种植绿肥5800亩、增施有机肥5000亩、深耕深松1000亩；建设长期定位监测点4个。	123.61	渠道改管道5388.7米，沟渠106339米，引水主管4250.56米，支管107852米，泵站1座，机耕路6775.3米；种植绿肥5800亩、增施有机肥5000亩、深耕深松1000亩；建设长期定位监测点4个。	123.61	
47	东川区2022年度高标准农田建设项目	东川区农业农村局	实施高标准农田建设21600亩，包括灌溉与排水工程、田间道路建设、土壤改良、耕地质量检测等。	1984.14	取水坝完成7座；引水管道安装7080米；蓄水池完成12个座；机耕路开挖完成10748米沟渠浇筑完成2178米。	1906.216	
48	东川区2022年度高效节水建设项目	东川区农业农村局	实施高效节水建设2900亩，包括引水及田间管网工程、土壤改良、耕地质量检测等。	266.38	干管、分干管完成6167米；田间支管完成9838米蓄水池完成4个座。	260.972	
49	监测帮扶对象公益性岗位	东川区人社局	用于监测户，开发1000个乡村公益性岗位。	752.48	开发监测户乡村公岗，进行岗位补贴发放。	649.96	
50	脱贫劳动力省外稳岗就业	东川区人社局	兑付省外务工的脱贫劳动力一次性交通补贴、一次性劳务补助	874.84	兑付省外务工的脱贫劳动力一次性交通补贴、一次性劳务补助。	584.6039	
51	就业帮扶车间和新型农业经营主体吸纳就业奖补	东川区人社局	兑付就业扶贫车间吸纳贫困劳动力、监测帮扶对象等人群，按管理办法进行补贴	95.61	兑付就业扶贫车间吸纳贫困劳动力、监测帮扶对象等人群，按管理办法进行补贴。	0	
52	东川区2022年花椒提质增效	舍块乡	对东川种植的5000亩花椒提质增效，其中舍块乡5000亩。5000亩花椒生产管理投资320元每亩；180亩节水设施投资补助500元每亩。	195	已完成项目实施，区级完成外业核实验收。	148.25	
53	2022年东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程	东川区水务局	新建1000立方米水池1座，150立方米水池3座，新建7000立方米规模水厂一座；新建DN300螺旋焊管引水主管1325米；新建输水管线26146米，其中：DN300螺旋焊管297米，DN200螺旋焊管45米，DN200镀锌钢管14.851千米，DN150镀锌钢管4539米，DN125镀锌钢管1469米，DN100镀锌钢管4382米，DN65镀锌钢管29米，DN32镀锌钢管534米；新建灌溉供水管11.874千米，其中：DN400螺旋焊管3987米，DN400螺旋焊管5243米，DN300镀锌钢管2500米，跨路套管DN600螺旋焊管144米。	2900	水厂完成1000立方米水池1座，200立方米水池1座，700立方米水池2座，150立方米废水池1座；闸门房1间，自用水泵房1间，综合楼1栋；围墙砌筑完成；两台埋石混凝土挡墙浇筑完成。 北片区蛋鸡场DN200镀锌钢管完成9054米，镇墩浇筑完成76个，人饮改管DN150镀锌钢管1680米、新接DN125镀锌钢管1182米；DN300镀锌钢管2571.2米。末端完成150立方米水池1座。 南片区人饮DN200镀锌钢管3984米；DN150镀锌钢管1410米；DN100镀锌钢管3282米；南灌溉DN400管壁厚6mm焊接3287米，DN400壁厚8mm焊接4743米，合计完成8030米。末端完成150立方米水池2座。 设备安装部分。 净水设备全部进场，完成沉淀池、过滤池不锈钢框架等安装。	2899.01385	
54	2022年东川区乌龙镇、碧谷街道、铜都街道18个村农村人饮连通工程	东川区水务局	新建引水沟渠6米；新建1600立方米取水前池1座；安装DN1800螺旋焊管521米；新建镇墩8个；新建166立方米消力池1座。	276.123334	已完工。	276.123334	
55	2022年东川区小河水库工程	东川区水务局	建设小（1）型水库1座，总库容243.8万立方米；大坝为混凝土面板堆石坝，最大坝高69.7米，坝顶长191.75米，坝顶宽6米，坝料填筑83万立方米；建设溢洪道1座，全长454.07米；建设导流输水隧洞1条，全长217米；建设输水管道7329米。	3863.74	完成上线临时进场道路（4.69km）及下线永久进场道路（1.2km）的开挖及路面铺筑工作，完成土地征收50亩，完成土地实物调查500亩，完成初步设计审批。林地占用审批已完成，DN500保通水管铺设完成，水保审批手续已完成，正在进行左坝肩高边坡开挖，砂石料破碎系统已安装完成，导流洞进口明渠段开挖完成，施工用电架设已完成正在进行变压器安装，下步将继续推进土地用地报批、炸药备案等工作，及时启动主体工程建设。	1247.193488	
56	2022年东川区拖布卡镇树桔村产业发展光伏提水灌溉工程	东川区水务局	新建取水浮箱100米，浮箱锚墩5座，钢索500米；新建光伏组件1310.4千瓦，共计光伏板2912块；新建光伏方阵基础1248个；新建200立方米提水前池1座、500立方米提水前池1座；新建34米2泵房1座，90米2泵房1座，配置潜水泵10台；新建喷塑钢丝围栏960米；新建管道DN200高压软管257米、螺旋焊管1239米、DN100热镀锌管347米；新建输水管道DN100热镀锌钢管1975米、DN80热镀锌钢管1592米、DN65热镀锌钢管653米；新建调节水池3座（200立方米1座100立方米水池2座）；新建DN50热镀锌钢管3000米、DN32输水支管5032米。	1220.78	1、图纸内不同规格的水池全部完成； 2、5个闸阀室室内外抹灰全部完成，钢门安装完毕； 3、二级泵房室外抹灰完成，室内设备基础、电缆沟、排水沟及室内地皮浇筑完成，门窗玻璃已按设计要求购买进场，等待安装； 4、二级光伏桩基础浇筑完成724个，预埋螺杆724件； 5、一级光伏孔桩开挖336个，浇筑基础完成308个，预埋螺杆308件； 6、第一批光伏设备已经进场，带安装； 7、镇墩累计浇筑完成27个，支墩累计浇筑完成25个。 管道部分： 1.DN273管道已按设计要求安装完毕； 2.DN100管道已按设计要求安装完毕； 3.DN80管道已按设计要求安装完毕； 4.DN50管道已按设计要求安装完毕； 5.闸阀安装： DN150闸阀安装完成5个 DN100闸阀安装完成3个 DN80闸阀安装完成9个	925.035291	
57	2022年东川区龙潭水库除险加固工程	东川区水务局	对龙潭水库三类坝进行除险加固，主要对大坝进行帷幕灌浆，防渗帷幕线总长96米，溢洪道扩充长45米，新建DN250管道20米，新建坝顶防浪墙70米。	285.48	完成防渗墙导墙开挖，完成坝顶开挖，管理房完成沉重墙砌筑。	99.977513	
58	东川区拖布卡中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年续建）	东川区水务局	新建输水主管25.935千米，支管34.146千米，修复输水主管4千米；新建200立方米水池2座、500立方米水池16座；新建取水坝3座；新建新店房光伏泵站1座。	1841.84019	完成所有18个水池浇筑，Φ325螺旋焊缝钢管焊接完成16000米，DN200镀锌钢管安装完成12920米，Φ219无缝管道安装完成1900米，DN150镀锌钢管安装完成4800米、DN125镀锌钢管安装完成1467米；合计安装完成22867米。	1841.84019	
59	云南省2022年国家水土保持重点工程东川区小新山沟小流域项目	东川区水务局	建设梯田工程58.94公顷，种植经济果木林18.77公顷，水保林9.39公顷，保土耕作556.77公顷，封育治理835.52公顷；新建取水池2座，蓄水池15座，布设管道5.46公里；新修生产道路3.32公里，修缮生产道路3.38公里，生产道路排水沟6.31公里，配套砼涵管176米，沉砂井27口，浆砌石挡墙380米；布设分水池2座。	684.43	已完工在做资料，准备验收。	528.40459	
60	2022年东川区乌龙镇第二供水厂建设项目	东川区水务局	新建输水管道1条，全长1958米；新建700立方米规模净水厂1座；新建配水管道34.956千米。	162	已完成单位工程验收，待审核。	123.040644	
61	2022年东川区乌龙镇北部四村农村供水保障项目	东川区水务局	新建引水管道50米；新建净水厂1座；新建配水干管4条、配水支管3条，总长16.58千米。	473.06	完成工程建设任务，完工资料整理中。	332.002499	
62	2022年东川区阿旺镇、拖布卡镇农村供水保障工程	东川区水务局	阿旺镇：新建输水主管DN50热镀锌钢管2900米、DN65热镀锌钢管1450米；新建小型光伏泵站1座。拖布卡镇：新建输水主管DN200热镀锌钢管14000米；配水管6条总长3380米。	692.29	阿旺镇：DN65热镀锌钢管1450米；新建小型光伏泵站1座。拖布卡镇：输水主管500m未完成，其余已完成安装。	582.21	
63	东川区汤丹镇新塘村花椒种植引水灌溉工程	汤丹镇	新建沉砂池1座，输水主管道5894米，500立方米蓄水池1个，100立方米蓄水池2个，50立方米蓄水池3个，铺设灌溉管网4971米。	171.02	已完成全部工程量，并完成第三方审核造价。	171.02	
64	东川区汤丹镇洒海村自然能提水工程	汤丹镇	新建设备用房123.75平方米；新建设动力管道3060米，提水管道800米；新建500立方米蓄水池1个、50立方米蓄水池1个；铺设灌溉管网2300米。	259.82	已完成全部工程量，正在进行第三方审核造价。	184.42	
65	铜都街道梨坪枇杷种植基地配套设施建设项目	铜都街道	新建550亩枇杷种植基地一个；钢筋混凝土水池10个，DN50镀锌管1公里，DN90PE管道5公里；枇杷运输道路1543m。	276.2	新建550亩枇杷种植基地一个；钢筋混凝土水池10个，DN50镀锌管1公里，DN90PE管道5公里；枇杷运输道路1543m。	181.745093	
66	铜都街道龙洞村芒果种植基地配套设施建设项目	铜都街道	新建200立方米钢筋混凝土水池6个；新建DN50焊接钢管9.08公里，新建DN20焊接钢管33公里；新建芒果运输道路9948m。	412.06	新建200立方米钢筋混凝土水池6个；新建DN50焊接钢管9.08公里，新建DN20焊接钢管33公里；新建芒果运输道路9948m。	253.846955	
67	铜都街道达贝大营盘葡萄种植园配套设施建设项目	铜都街道	新建200立方米钢筋混凝土水池6个，300立方米钢筋混凝土水池1个；新建DN100焊接钢管1.2公里；新建葡萄运输道路4.23km。	424.09	新建200立方米钢筋混凝土水池6个，300立方米钢筋混凝土水池1个；新建DN100焊接钢管1.2公里；新建葡萄运输道路4.23km。	229.055311	
68	铜都街道块河热区农作物种植配套设施建设项目	铜都街道	新建灌溉沟渠5.08公里；新建产业道路12.94公里。	422	新建灌溉沟渠5.08公里；新建产业道路12.94公里。	254.886668	
69	铜都街道农业示范产业园农产品线上平台建设项目	铜都街道	建设线上农产品及水果销售，品牌打造及推广	70	已采购1台套全息展示设备及线上平台的全息展示影片等。	37.495	
70	（2022）东川区铜都街道达德等五村供水保障及灌溉饮水工程	铜都街道	1.人饮工程：新建取水口2座；新建DN100镀锌钢管约 4700米，DN65镀锌钢管约865米，DN50镀锌钢管约5162米，DN40镀锌钢管约5032米，DN32镀锌钢管约3878米，DN25镀锌钢管约13515米，DN15镀锌钢管约18987米，水表及水箱629套；新建50立方米/天净水设备三套；新建100立方米水池1座，200立方米水池1座。 2.灌溉工程：新建取水口1座，引水井1座，沉淀池1座，阀室2座，分水阀室1座，接水井3座；新建DN300螺旋焊接钢管约3925米。	564.05	1.人饮工程：新建取水口2座；新建DN100镀锌钢管约 4700米，DN65镀锌钢管约865米，DN50镀锌钢管约5162米，DN40镀锌钢管约5032米，DN32镀锌钢管约3878米，DN25镀锌钢管约13515米，DN15镀锌钢管约18987米，水表及水箱629套；新建50立方米/天净水设备三套；新建100立方米水池1座，200立方米水池1座。 2.灌溉工程：新建取水口1座，引水井1座，沉淀池1座，阀室2座，分水阀室1座，接水井3座；新建DN300螺旋焊接钢管约3925米。	501.793447	
71	（2022）东川区2022年花椒产业区级示范基地建设项目	铜都街道	铺设灌溉输水管道7.385公里，其中DN50镀锌钢管2000米、安装PE32高密度聚乙烯管2075米、安装PE25高密度聚乙烯管3850米；安装滴灌设施530亩；新建200立方蓄水池4座；新建生产道路4公里，设计宽度为4米；土地整理及高标准种植花椒530亩。	253.62	铺设灌溉输水管道7.385公里，新建200立方蓄水池4座；新建生产道路4公里，土地整理及高标准种植花椒530亩。	252.648735	
72	铜都街道2022年村内道路硬化建设项目	铜都街道	村内道路硬化18.1公里，路面实施均宽2.2米、厚0.15米；建设安全护栏2000米。	431.85	村内道路硬化18.1公里，均宽2.2米；安全护栏2000米。	431.85	
73	2022年拖布卡镇新店房村脐橙种植节水灌溉设施建设项目	拖布卡镇	拖布卡镇新店房村项目区新建脐橙节水灌溉配套设施1100亩，新建300立方米脐橙果园配套水池5个，架设DN镀锌100钢管主管3850米，配套脐橙滴灌管网1100亩。	346.41	已完工。	346.406629	
74	2022年拖布卡镇新街村塔柴坪子小组生态四季茶园产业发展项目	拖布卡镇	新建500立方米水池2个；新建茶园道路2公里；新建DN150主管道6000米及滴管配套组件；购买种苗（1500株茶苗每亩）；肥料和病虫害防治616亩；种植技术（培训种植技术人员2期，每期20名）及人工栽植苗木培训。	302.57	已完工。	248.986	
75	2022年拖布卡镇苦桃、西瓜地、上水坪、坡头、安乐箐五村花椒种植引水灌溉工程	拖布卡镇	新建DN150热镀锌钢管250米，DN125热镀锌钢管3530米，DN100热镀锌钢管5870米，DN80热镀锌钢管9060米，DN65热镀锌钢管4260米，DN50热镀锌钢管1930米；新建设4立方米取水池1座，500立方米水池2座，200立方莫水池16座，100立方米水池8座。	604.14	已完工。	446.33852	
76	2022年拖布卡镇格勒村产业发展引水灌溉工程	拖布卡镇	新建输水管道4976米，建设镇墩95座，排气阀井8座、泄水排泥阀井4座；建设水表井及相关配套设施5座；建设500立方米水池4座。	184.43	已完工。	170.828	
77	2022年东川区拖布卡镇农村人饮应急光伏补水工程	拖布卡镇	新建光伏提水泵站一座，泵房一座（占地面积为20亩），新建取水池1座，引水管道11523米（Φ190.7×3.2直缝焊管），500立方米蓄水池（3座），200立方米蓄水池（1座），闸阀井33座，新建提水管1882米（D273×8无缝钢管1195米，D273×6无缝钢管687米）。	1000	1、D273管共完成 2、DN150管共完成约11000米； 3、浆砌石挡墙完成； 4、300m³#蓄水池完成； 5、500m³#蓄水池完成； 6、泵房完成； 7、镇支墩共完成150座； 8、防洪沟完成； 9、光伏设备因用地协调问题未动工，光伏板已运输到东川。 10、砖砌围墙已完成。 项目进度：约85%	837.468	
78	拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目车间设备采购	拖布卡镇	拖布卡镇集镇安置点电子元件扶贫车间进行设备采购。	611.22	已竣工投入使用。	611.215872	
79	拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境整治提升项目（2021年续建）	拖布卡镇	在格勒村建设240L分类垃圾桶67组、6立方米铁质垃圾箱40个、垃圾收集中转站2个、生活垃圾处理厂1个以及六个小组生活污水收集整治和生活污水生态处理系统，从而提高格勒村污水处理率和生活垃圾处理率，进一步使拖布卡镇格勒村人居环境得到美化提升。	142.23	已竣工投入使用。	142.23	
80	拖布卡镇树桔村人居环境污水整治项目	拖布卡镇	1、乡门前段新建村庄污水收集管网1.46km，新建Φ700污水检查井71个，新建20m³玻璃钢化粪池1个，新建30m³钢筋混凝土氧化塘1座。2、田尾巴段新建村庄污水收集管网1.73km，新建Φ700污水检查井81个，新建40m³玻璃钢化粪池1个，新建50m³钢筋混凝土氧化塘1座。 3、学堂段新建村庄污水收集管网1.71km，新建Φ700污水检查井86个。4、学堂接田尾巴段新建村庄污水收集管网0.64km，新建Φ700污水检查井22个。5、入户管新建村庄DN100 UPVC塑料入户管4.34km。	318.98	污水管网开挖完成4000米，污水管道安装中，玻璃钢化粪池1个，新建50m³钢筋混凝土氧化塘1座。污水井开挖进行中。完成工程量50%。	155.685	
81	东川区拖布卡镇2022年花椒产业区级示范基地建设项目	拖布卡镇	本次拖布卡镇2022年花椒产业示范基地建设面积500亩，需新建输水管道、蓄水池、田间滴灌、生产便道。1、新安装DN100热镀锌钢管2200米；2、新安装DN80热镀锌钢管2000米；3、新建500m³蓄水池2座。4、新建2.5公里生产便道。	189.76	完成管网架设和整地，水池修建一座，完成工程量的80%。	122.983	
82	拖布卡镇新店房村红土橙产业发展项目	拖布卡镇	扩大种植面积1150亩，新种植红土橙果树11500株：1.坡改台1150亩。2.新修500m³水池3个，每个30万元，合计90万元。3.新修主水DN100管网5千米，每千米15万元，合计75万元，分管3千米，每千米10万元，合计30万元。4.种植红土橙1150亩，每亩种苗100株。需苗115000株，每株10元（以实际采购价格为准），1000元／亩，1150亩合人民币115万元。5.培肥措施：1150亩，每亩需肥料600元，1150亩需69万元。6.购买技术服务20万每年。7.配套喷滴灌设施1150亩，每亩1500元。	324	1.完成坡改台500亩。2.完成500m³水池1个。3.完成主水DN100管网2千米，4.完成工程量的45%。	154.197688	
83	拖布卡镇树桔村乡村红色旅游项目	拖布卡镇	1.滨江栈道：新建沿树桔码头至纪念馆、采摘体验园等景点的红色旅游栈道4200米，每米600元，合计252万元；栈道沿线修建3个悬空观景台（带凉亭），每个30平米，需资金54万元。合计资金306万元。2.旅游景点红色风貌打造。采用与红军渡纪念馆墙体颜色改造田尾巴小组新老房外观8780㎡，60元/㎡，共计52.68万，临近道路旁的房屋采取红色革命油画，115元/㎡，3245平方米共需37.32万元。3.红军民宿改造项目，田尾巴小组利用原有石板房改造民宿10户，每户补助10万元，共计100万元。4.红色主题餐馆5户，每户补助5万元。共计25万。5.两季红花（凤凰木、攀枝花）种植项目，在田尾巴小组种植凤凰木、攀枝花15公分以上苗木200亩，间距5*5，共需苗木6400株，每株500元，栽种后期三年管护资金42万，合计概算资金362万。6.红糖广场1200平方含：复古石头糖坊、红糖体验售销坊各60平方，牛拉磨草棚50平方，收购仿制灶具等全套，3个人物铸铜雕像＋铸铜牛，销售用具和物器，土方，广场铺设，创意景观造型，小锅煮盐场景总造价约245万。7.纪念馆生态停车场，1500平米，需资金120万。	470.6	2022年12月10日开工。	0	
84	东川区拖布卡镇新街村半边街集中安置点基础设施配套项目	拖布卡镇	拖布卡镇新街村半边街集中安置点基础设施配套项目：1.安置点内场地平整硬化1500㎡；2.安置点内电动车集中安全充电设施建设，合计300㎡；3.道路硬化1000m。	190	完成安置点内场地平整硬化1000㎡；2.安置点内电动车集中安全充电设施建设，合计300㎡；3.道路硬化500m。完成工程量70%	88.63759	
85	东川区拖布卡镇老街集中安置点基础实施配套项目	拖布卡镇	拖布卡镇老街集中安置点基础实施配套项目：1.安置点内场地平整硬化800㎡；2.安置点内电动车集中安全充电设施建设，合计300㎡；3.建设红白理事场所遮雨大棚1个面积400平方米；4.新建搬迁安置点安全防护墙5600㎡；安装安全防护栏1500米。	397	1、已完成搬迁安置点安全防护墙5600㎡；安装安全防护栏1500米，完成红白理事场所遮雨大棚1个面积400平方米 2、已完成本项目工程量的80%。	185.22106	
86	东川区乌龙镇包包村花椒种植引水灌溉工程	乌龙镇	新建DN80热镀锌钢管4596米，DN65热镀锌钢管2480米，DN50热镀锌钢管830米，DN40热镀锌钢管2160米；新建200立方米水池1座，100立方米水池4座，50立方米水池7座。	173.58	项目已建设完工，完成审计	173.58	
87	昆明市东川区乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程项目（2021年续建）	乌龙镇	通过项目的实施，可有效解决乌龙镇西部片区3个村委会36个村民小组2376户8157人（其中：建档立卡户631户2405人）的安全饮水问题，同时可新增有效灌溉面积12190亩，每亩增收500元。	102.9	已完工	102.9	
88	乌龙镇2022年稻花鱼综合种养项目	乌龙镇	建设稻田养殖示范基地1000亩，其中：碑棋社区实施300亩、跑马社区300亩、店房社区100亩、大村子村委会300亩。	64	已完成	63.73	
89	乌龙镇坝塘村农业产业基础设施配套项目	乌龙镇	1.蔬菜有机田园:15亩有机田园配套设施,喷滴灌节水管网3km;2.软籽石榴采摘园:占地320亩,新建配套管网4km、3个100m3水池、产业路长2000m,宽3.5m;3.经济林果观光园:新建2个200m3农业设施水池、配套灌溉管网4.5km	266.51	已完成前期工作，招投标已完成，11月12日与施工方签订合同。项目正在施工中	108.099	
90	2022年职业教育雨露计划补助	区乡村振兴局	对东川区脱贫户及未消除风险边缘易致贫户中子女接受中、高等职业教育的贫困家庭实施职业教育雨露计划补助，计划平均每学期补助学生2000人，补助按春季学期、秋季学期两期申请、审核，补助资金分期发放。	600	完成2022年春季学期补助1645人，秋季学期预计12月25日前完成补助工作	333.75	
91	2022脱贫人口小额贷款贴息	区乡村振兴局	实施2022年脱贫人口、突发严重困难户、边沿易致贫户1.01亿小额贷款贴息。	2280	完成2022年三个季度贴息工作，第四季度贴息将于12月20日前完成。	1636.049847	
92	东川区因民镇自然能提水工程	因民镇	新建自然能提水系统设备房1座；新建取水坝1座；购买自然能提水系统提水设备2台；铺设DN200螺旋焊接钢管1500米、DN150无缝钢管3240米。	350.46	2022年4月25日签订合同，工期230天，4月28日项目开工，5月上旬东西部协作资金500万元到位。截至12月9日拦砂坝、取水坝、沉砂池、设备房已完工、动力管道完成焊接2913米，动力输水管焊接4230米，设备于11月14日安装完毕并试通水，11月16日进行了镇级初验，12月9日进行了区级相关部门验收。	271.430408	
93	东川区因民镇太阳能提灌站项目（2021年续建）	因民镇	项目包括光伏工程和提水工程，主要建设内容为提水泵站设置1座取水口、1座卷扬机房、1座管理房、1套供电设施及泵站辅助设施、调节水池2个及配水管道配水管总长6513.92m；光伏组件采用单块为320W的高效单晶硅光伏组件，组件按照2x9的方式排列，共建设子阵97个，安装组件1746块，光伏组件功率558.72kw，最终采用10个汇流箱，将各路光伏汇集为一路后直接输到机房。	200	属于补足项目缺口资金，项目于2021年1月21日竣工验收。	200	
94	碧谷街道野牛村人畜分离养殖小区改造	碧谷街道	新建600X600钢筋混凝土大门门墩，购买4米宽成品钢大门；大门入口处新建消毒池，尺寸为宽3米，长5米，深0.6米；新建砖混结构消毒室15平方米；新建厂区道路315米；新建钢架结构农户养殖房145间，总建筑面积5100平方米；铺设DN40镀锌钢管养殖用水管道125米、新建DN200钢带波纹管污水管道500米、DN300钢带波纹管污水管道400米、DN160PVC塑料管道725米；新建塑料污水检查井35座；建设50立方化粪池1座；建设场地排水沟315米；新建一体化污水处理1套。	572.36	1、完成600×600mm钢筋混凝土门墩，采购安装一扇3.8米宽成品铁艺大门，2、按设计完成消毒池一个，3、按设计完成厂区道路437.13米，4、完成消毒室改造1间，5、完成养殖房145间，设计面积4150.96㎡，埋设完成养殖用水管道1097.05米，完成DN200钢带波纹管污水管道305.95米，完成DN200钢带波纹管污水管道102.00米，完成塑料污水检井85座，按设计完成20立方化粪池1座，场地排水沟完成712.00米，完成污水处理氧化塘1座。	438.9735	
95	碧谷街道李子沟村农村人居环境整治人畜分离示范建设项目	碧谷街道	新建养殖大棚1401平方米；新建堆粪棚173.25平方米；新建化粪池235立方米；新建配电室19.32平方米，及变压器、配电柜、水泥杆、导线等配套设施。	395.37	已按照合同约定完成全部工程量，审计完成并投入使用。	387.86386	
96	东川区碧谷街道东片区引水灌溉工程	碧谷街道	新建取水设施3座，DN200热镀锌钢管10881米，DN125热镀锌钢管3150米，DN100热镀锌钢管10600米，DN65热镀锌钢管6407米，DN40热镀锌钢管1647米，DN32热镀锌钢管500米；闸阀井12座；500立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池7座，100立方米蓄水池4座。新建取水池4座，新建自然能提水设备房1座，自然能提水设备系统1套，新建输水管道合计11100米。	426.8	自然能设备正在调试，通水后进入收尾阶段。	260.778528	
97	东川区碧谷街道2022年村内道路硬化建设项目	碧谷街道	村内道路硬化14.4公里，路面实施均宽2.2米、厚0.15米。	309.06	项目已完工	309.06	
98	东川区碧谷街道嘎德、鲁嘎箐等村人饮水安全巩固提升工程	碧谷街道	新建DN100热镀锌钢管2050米、DN50热镀锌钢管3515米、DN15热镀锌钢管39.5千米、DN20热镀锌钢管650米；配备智能水表773只；设置300升不锈钢水箱672个。	307.212675	已完工	307.212675	
99	碧谷街道李子沟村2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目	碧谷街道	进行300米文化长廊福寿路打造、村庄美化绿化、开花洋芋雕塑建设、小菜园小花园打造、农副产品售卖亭建设、感恩广场氛围营造	80	已竣工并验收审计投入使用	80	
100	2022年碧谷街道野牛村人居环境整治污水治理建设项目	碧谷街道	建设DN300污水主管网185米，建设DN200污水主管网1779米，DN110入户管600米，建设DN700塑料检查井131个，建设钢筋混凝土氧化塘2座（配套人工湿地），拆除重建原有水沟13.63米，雨水沟盖板损坏修复。	150	已完成建设	101.86	
101	东川区碧谷街道2022年花椒产业示范基地建设项目	碧谷街道	1.财政资金投入：新建DN100热镀锌钢管1062米，新建DN150热镀锌钢管738米，新建500立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池1座，新修建生产便道2000米。 2.以奖代补投入：建设花椒示范基地500亩，安装滴灌设施500亩。	189.68	该项目已经完成DN150镀锌管380米，DN100镀锌管完成1500米50立方及200立方水池已完工，生产便道完成2675米，	99.906759	
102	东川区碧谷街道梅子村以工代赈项目	碧谷街道	1.土地整理：土地整理115亩，土地翻耕402亩。 2.道路工程：改扩建机耕路275米，净宽3米。 3.灌溉与排水工程：取水坝1座；主管2452米；支管2973米；200m3水池8座；农渠长3816米；过路涵管6座。 4.新建农业垃圾收集点3个。	333	项目已完工，12月10日进行项目验收。	154.362314	
103	碧谷街道糯谷田社区一村一品无花果产业配套产业基础设施建设	碧谷街道	改造提升机耕道路2289米；建设500立方蓄水池7个；建设排水沟2110米；挡墙2050方；新建PE100主水管网4千米；果脯加工厂建设200平方米。	319.62	完成机耕道路2289米路床土石方开挖及路床碾压，完成500立方蓄水池6个，完成排水沟1120米，完成挡墙1680立方；完成PE100主水管采购3870米，完成果脯加工厂基础开挖。	282.34504	
104	东川区碧谷街道起嘎光伏提水项目	碧谷街道	新建4立方米1#取水池1个、泵站1座、灌溉机房1座、150立方米2#沉淀池水池1个、500立方米钢混水池1个、100立方米钢混水池2个、光伏提水系统1套、灌溉光伏供电系统1套、DN125热镀锌取水管78米，DN125热镀锌提水管390米，DN125热镀锌分水管257米及DN125热镀锌分水管459米。	205.95	工程总体形象进度完成85%：新建4m³ 1#取水池1个完成、泵站1座完成、灌溉机房1座未完成、150m³ 2#沉淀池水池1个完成、500m³钢混水池1个完成、100m³钢混水池2个完成、光伏提水系统1套未完成、灌溉光伏供电系统1套未完成、（DN125热镀锌取水管78米，DN125热镀锌提水管390米，DN125热镀锌分水管257米及DN125热镀锌分水管459米）完成。	120.121685	
105	碧谷街道大寨、老村和野牛村市级大蒜"一村一品"产业基础设施建设项目	碧谷街道	1.老村大桥河沙坝机耕路路面建设，泥结碎石建设长4公里，宽4米；2.老村、大寨、野牛农田灌溉管道建设，DN50镀锌钢管为引水主管，铺设长度1200米；3.大寨、老村、野牛、龙潭灌溉破损沟渠修复，采用混凝土排水沟建设25公里；4.大寨村葫芦口、干沟边机耕路路面修复，采用泥结碎石铺设，建设宽4米，长3.5公里的机耕路；5.50个残膜回收箱。	498.75	工程总体形象进度完成64.2%：其中机耕道路工程完成80%，新建沟渠完成60.3%，修复沟渠完成83%。	486.619734	
106	昆明市东川区汤丹镇集镇安置点就业帮扶车间（一期）项目	汤丹镇	1.财政资金投入：建设厂房建筑面积3000.0平方米；仓库建筑面积1500.0平方米； 2.社会资本投入：采购和面机15台，打蛋机7台，面包成型机2台，月饼成型机5台，包馅机5台，切馅机(火腿分解)6台，隧道炉1台，大风炉10台，平板炉20台，醒发箱1台，冷却塔6台，包装机20台，理料馅机3台，装箱机20台，沙琪玛生产线(机器设备)一条，鲜花饼生产线一条。	636.8	已完地质勘测、施工图设计，及基础开挖。	620	
107	汤丹镇洒海村乡村振兴示范点乡村旅游产业项目（二期）	汤丹镇	新建景观栈道2150米；栈道观景平台6个，总计200平方米；人行景观天桥1座；铺设四季花海环道透水7261.5平方米；四季花海至洒海村智能温室大棚道路破损拆除修复1200平方米，混泥土路沿修复20立方米，新修道路错车到8个，道路沿线环境清理整治1项。	400	已完地质勘测及施工图设计。	299	
108	阿旺镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范集镇生活污水收集处理项目	阿旺镇	对集镇基础设施及环境设施提升改造，新建雨污管网3400米、分户管改造2800米，新建雨污检查井108座、清淤500立方米，破损管网恢复建设3320米，对破损道路恢复建设28000平方米等。	751.21	已完工。	751.21	
109	因民镇田坝社区污水处理项目	因民镇	建设污水主管道7900米；建设氧化塘900立方米。	62.67	已完成。	0	
110	2022年东川区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营项目补助资金	东川区农业农村局	农业新型经营主体流转连片集中200亩以上（含200亩），流转租金超过300元/亩（含300元）的，且稳定签订流转合同超过2023年12月31日的，给予300元/亩扶持。	73.5	已按照方案完成了土地流转的补助申报工作，完成了项目验收复核，经抽查有8家农业经营主体符合申报条件，验收合格，确定2022年流转面积4170.737亩，流转补助资金575811.9元。	0	
111	2022年"多规合一"实用性村庄规划	铜都街道	编制3个村"多规合一"实用性村庄规划。	30	完成公示、招投标工作。	0	
112	2022年"多规合一"实用性村庄规划及糯谷田社区"多规合一"实用性村庄规划	碧谷街道	编制6个村"多规合一"实用性村庄规划。	60	项目初稿已出	0	
113	2022年"多规合一"实用性村庄规划	乌龙镇	编制7个村"多规合一"实用性村庄规划。	70	已完成初步规划，等待镇上进行汇报，收集村民意见，专家审核修改。	0	
114	2022年"多规合一"实用性村庄规划	汤丹镇	编制8个村"多规合一"实用性村庄规划。	80	规划设计成果已征乡镇意见并修改，村庄规划已报自然资源局专家评审。	0	
115	2022年"多规合一"实用性村庄规划	拖布卡镇	编制8个村"多规合一"实用性村庄规划。	80	大荒地村已完成村庄规划初稿，其余7个村已经入初稿编制阶段阶段。	0	
116	2022年"多规合一"实用性村庄规划	红土地镇	编制5个村"多规合一"实用性村庄规划。	45	5个村"多规合一"实用性村庄规划中。	0	